

TRABAJOS DE FRESADO E HORMIGONADO DE ZANJA CALA LLONGA FASE 1					
Ejes	Orden de ejecucion	Longitud (m)	Fechas previstas orientativas inicio	Fechas previstas orientativas	Calles afectadas
20	1	182,1	22/10/2018	23/10/2018	Carrer de Berganti
31	2	528,5	22/10/2018	24/10/2018	Carrer de Berganti
32	3	182,0	22/10/2018	24/10/2018	Paseig de Mariners
29	4	204,2	23/10/2018	25/10/2018	Paseig de Mariners
21 Tramo 1	5	184,0	23/10/2018	25/10/2018	Paseig de Mariners
28	6	55,2	23/10/2018	25/10/2018	Carrer s/n
27	7	34,0	23/10/2018	25/10/2018	Carrer de Palangres
26	8	124,0	23/10/2018	25/10/2018	Carrer de Mariscadors
14	9	106,0	23/10/2018	25/10/2018	Carrer de Sa Falua
24	10	526,0	24/10/2018	26/10/2018	Carrer de sa Falua-Mariscadors
13	11	734,0	24/10/2018	27/10/2018	Carrer del Vapors
21 Tramo 2	12	268,0	25/10/2018	30/10/2018	Paseig de Mariners
17	13	117,0	25/10/2018	30/10/2018	Paseig de Mariners
11	14	221,0	26/10/2018	31/10/2018	Paseig de Mariners